

ANEXO I

Relación de contratos de obra ya licitados y adjudicados por Madri Ite 30, S.A.

PROYECTOS FASE I - OBRA										PROYECTOS FASE I - CONTROL DE CALIDAD			PROYECTOS FASE I - INSPECCIÓN Y VIGILANCIA				TOTALES										
Nº PROJ.	TÍTULO	ADJUDICATARIO	PRESUPUESTO LICITACIÓN	PRECIO ADJUDICACIÓN	% BAJA	INICIO OBRA	PLAZO (Meses)	FINAL OBRA	ADJUDICATARIO	PRESUPUESTO LICITACIÓN	PRECIO ADJUDICACIÓN	% BAJA	ADJUDICATARIO	PRESUPUESTO LICITACIÓN	PRECIO ADJUDICACIÓN	% BAJA	PRESUPUESTO LICITACIÓN	PRECIO ADJUDICACIÓN									
1	Remedación del embudo entre la M-30 (entre la P-300) y los cables Pto. 30 y Avda. Burgos	CORSAU-CORVAM S.A.	85.501.575,75 €	NO	49.899.679,28 €	58,24%	21-sep-04	24	11-mar-06	GEOS.A	355.000,00 €	488.399,44 €	12,00%	INCOCA	2.994.527,00 €	2.293.364,00 €	-2,03%	56.356.376,75 €	56.464.336,72 €								
2	Remedación de la C/ Costa Rica y Pza. José Mº Saler y sus ramblas con M-30	U.T.E. SANDO CONST. S.A.- FLODER S.A.	27.649.761,76 €	24.200.620,88 €	10,13%	25-sep-04	14	16-mar-05	EUROCONTROL CALIDAD	270.000,00 €	216.143,00 €	20,33%						26.824.288,76 €	26.726.904,88 €								
3	Remedación en la zona M-30 con Avda. de América / 52	ALDESA CONST. S.A.	25.770.896,41 €	22.584.174,46 €	10,89%	21-sep-04	14,5	30-nov-05	CCU	290.000,00 €	210.012,00 €	16,60%	PROSER	2.233.292,00 €	1.942.364,00 €	-13,03%	26.029.596,41 €	25.174.195,46 €									
4	Enlase entre el S/ta M-100 O'Donnell y la M-30	U.T.E. CRIZ CONS. Y PROYECTOS S.A. - OGENSA	18.255.677,81 €	16.484.472,53 €	8,65%	25-sep-04	10	15-mar-05	BEROYCO-PROOCTEC	182.000,00 €	150.525,00 €	14,00%						20.051.109,91 €	19.982.301,53 €								
5	Enlase de la M-30 con la M-8	DACY S.A.U.	187.055.051,85 €	170.227.665,80 €	8,71%	21-sep-04	24	11-sep-06	ZUROCONSULT	1.070.000,00 €	1.552.163,00 €	17,00%	TYMBA-ASURISA	3.166.296,48 €	2.772.187,84 €	-12,56%	182.255.126,23 €	175.261.863,44 €									
7.1	By-pass Sur, Toma Norte M-10 - Sta. Mª Cabeza, Calzada Escobedo.	U.T.E. NIPCO ENTREPANIA P.S. CUBIERTAS, S.A. - FERROVIAL FOGIMAN S.A.	339.262.167,87 €	NO	331.440.258,34 €	2,35%	27-sep-04	30	19-mar-07	EPT-3A-EUROSTUDIO	3.300.000,00 €	2.832.818,00 €	17,43%	INTENAC-IMPREGA	4.477.820,48 €	4.896.622,56 €	8,51%	347.422.576,37 €	336.346.596,70 €								
7.2	By-pass Sur, Toma Sur M-10 - Sta. Mª Cabeza, Calzada Derecha	U.T.E. FCC CONSTRUCCIÓN, S.A. DRAGADOS, S.A.	429.117.836,01 €	410.283.819,87 €	4,47%	27-sep-04	30	16-mar-07	ALBERTO GÓMEZ Y CO. EUROCONTROL	4.282.000,00 €	3.218.000,00 €	28,00%	AEPO IBERDISA	4.477.820,48 €	3.842.412,24 €	-14,18%	437.041.656,41 €	417.366.261,42 €									
17	Remedación de la Vía de Servicio de la M-30 en la zona Noroeste y sustitución de cañales en el embudo con la parte Oeste de la M-30	O.H.L. S.A.	52.430.274,45 €	30.484.456,00 €	5,00%	4-sep-04	24	24-sep-05	CIESM	374.000,00 €	778.643,00 €	14,00%	PROINTEC	2.669.031,48 €	2.228.199,87 €	-16,75%	33.754.774,45 €	30.763.294,20 €									
14	Construcción de un nuevo acceso de la Av. de la Ilustración con la C/ta de Calles M-30	O.H.L. S.A.	24.809.050,01 €	23.463.896,00 €	5,97%	4-sep-04	18	28-mar-06	SOS TECHOS	280.000,00 €	210.000,00 €	16,00%						27.536.862,01 €	25.916.154,87 €								
15.1	Construcción de Rampas de los Tómbos de conexión del By-pass Norte con la C/ta M-10	DRAGADOS, S.A.	11.193.628,18 €	10.442.130,00 €	8,97%	13-dic-04	6	30-may-05		(2)	0,00 €		PROINTEC		1.600,00 €		11.193.628,18 €	10.443.730,00 €									
6	Conexión de la C/ Embajadores con la M-10	DRAGADOS, S.A.	143.821.791,41 €	133.141.646,84 €	7,47%	15-abr-05	16	15-sep-06	UTE PAYMA - ICASA	1.434.717,91 €	1.175.000,00 €	16,77%	LTE EP. S.A. - EJR ESTUDIOS	2.448.744,40 €	2.448.256,40 €	-14,07%	148.108.233,72 €	136.787.893,24 €									
9	Desarrollo Avda. de Portugal entre Pº de E/América y M-30		176.862.381,11 €				24			1.780.000,00 €				3.614.464,00 €			182.285.706,52 €										
10.1	Soleamiento del Nudo Pto. del Rey- Avda Jo Purgea y M-30 entre Pº Arceles de Moneta y Pto. de Sagunto		403.084.115,40 €			24				4.026.841,16 €				6.730.260,80 €			413.461.217,35 €										
10.2	Soleamiento M-30 entre Pto. de Sagunto y Pto. de D. Jilón		264.801.837,48 €			24				2.648.015,37 €				4.486.724,40 €			271.954.777,26 €										
11.1	Remedación de la M-30 entre el puente de San Isidro y puente de Pº de Sag.		242.423.288,62 €			24				2.424.232,59 €				4.486.724,40 €			248.336.245,61 €										
11.2	Remedación de la M-30 entre el puente de Pº de Sag y el Nudo Sur		248.573.404,30 €			24				2.485.734,04 €				4.486.724,40 €			253.527.862,74 €										
TOTALES			2.528.744.508,32 €	1.233.787.898,33 €	48,82%														26.170.084,17 €	19.807.668,44 €	172,69%	TOTALES	46.128.269,89 €	19.624.823,62 €	89,99%	2.700.348.699,99 €	1.353.622.734,91 €

(1) Dato Provisional, Pendiente de Firma del Acta de Compraventa y Repunteo.

(2) Con censo a la obra de Vías de Servicio en la A-1 / Entre M-30 y M-40.

Páys. 9 a 11.2 En proceso de adjudicación. Datos pendientes.